



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 154 DEL 04/06/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA RAVARINO CARPI (CUP: H61B18000290004) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE SUL PANARO - CIG Z9925CD896 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

il Responsabile dell'Area

Visti,

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4, 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;
- il decreto sindacale di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00, del 30/04/2020 prot. n. 6172, il quale conferma la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica il dipendente Ing. Pasquale Lo Fiego.

Richiamate,

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione" per il periodo 2020-2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Dato atto,

- che con Determinazione n. 390 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di "Completamento percorso ciclo-pedonale via Ravarino-Carpi", redatto dall'Ing. Pasquale Lo Fiego in qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, depositato agli atti in data 14/11/2018 con il n. 16867 di protocollo, il cui quadro economico complessivo

ammonta ad € 39.973,00, di cui € 35.513,76 per lavori a base d'asta e € 4.459,24 per somme a disposizione;

- che con la stessa determinazione n. 390/2019 sono stati affidati, ai sensi dell'art. dall'art 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., i lavori di “Completamento percorso ciclo pedonale Ravarino-Carpi”, alla ditta Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro, con sede in via Campo di Pozzo 171, 41038 San Felice s/P (MO) C.F. e P.Iva. n. 00175300367, che ha offerto un ribasso del 12% sull'importo a base d'asta, concordando un importo contrattuale di € 34.601,72 Iva compresa (di cui € 31.456,11 per lavori e € 3.145,61 per Iva al 10%);
- che il contratto relativo all'affidamento dei lavori suddetti è stato stipulato ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016 mediante nota trasmessa dall'Ente in data 14/03/2019 con il numero 4597 di protocollo e conseguente accettazione, ricevuta dalla ditta affidataria, assunta in data 15/03/2019 con il numero 4669 di protocollo.

Dato atto,

- che i lavori sono stati regolarmente iniziati in data 18/03/2019 come risulta dal verbale assunto in pari data con il n. 4725 di protocollo;
- che gli stessi lavori sono stati regolarmente ultimati in data 15/09/2019 come accertato dal verbale sottoscritto in pari data agli atti in adempimento ai tempi contrattuali concessi.

Accertato,

- che durante il corso dei lavori si è reso necessario integrare in economia le opere previste in progetto con materiali e lavori complementari indispensabili ed imprevisi per la corretta esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte adempiendo alle specifiche tecniche impartite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione;
- che le lavorazioni integrative eseguite risultano inserite nella contabilità finale dei lavori prodotta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 15/09/2019;
- che dalla stessa contabilità sopra dette risulta un importo totale delle lavorazioni appaltate ed eseguite pari ad € 36.786,82 (di cui € 1.700,00 per oneri della sicurezza) con un incremento pari ad € 5.330,71 per lavorazioni aggiuntive (al netto del ribasso offerto).

Dato atto,

- che per effetto delle modifiche introdotte ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi Euro 36.786,82 (di cui € 1.700,00 per oneri della sicurezza ed € 35,086,82 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto in fase di aggiudicazione) oltre € 3.678,68 per Iva al 10% per complessivi € 40.465,50;
- che l'importo della opere variate è di € 5.330,71 e che lo stesso importo genera un aumento complessivo del 17,91% al contratto originario rientrando pertanto nei limiti stabiliti dall'art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (cd. quinto d'obbligo contrattuale) e che l'esecuzione in aumento della prestazione è stata effettuata alle stesse condizioni previste nel contratto originario sottoscritto.

Considerato,

- che l'importo sopra declamato è ritenuto congruo economicamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento ing. Pasquale Lo Fiego;
- che l'operatore economico affidatario ha eseguito regolarmente l'opera secondo le disposizioni contrattuali sottoscritte, nei tempi contrattuali concordati e nel rispetto delle preordinate norme di sicurezza.

Dato atto,

- che il sottoscritto Responsabile dell'Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui

agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.

Vista,

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all'art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i.

Considerato,

- che per il presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo di gara CIG: Z9925CD896.

Visti,

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la contabilità finale dei lavori in oggetto sottoscritta dall'impresa affidataria e dal Direttore dei Lavori ing. Pasquale Lo Fiego in data 15/09/2019, agli atti del Comune.
2. di integrare l'impegno assunto per i lavori di “Completamento della percorso ciclo-pedonale via Ravarino-Carpi”, assunto con Determinazione n. 390 del 10/12/2018 in favore della ditta Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro, con sede in via Campo di Pozzo 171, 41038 San Felice s/P (MO) C.F. e P.Iva. n. 00175300367, per ulteriori € 5.330,71 oltre € 533,07 per Iva al 10% per complessivi € 5.863,78.
3. di dare atto che l'esecuzione resasi necessaria in aumento è stata resa alle stesse condizioni previste dal contratto originario e rientra nel quinto dell'importo dello stesso così come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
4. di impegnare la ulteriore somma di € 5.863,78 in favore della ditta Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro, con sede in via Campo di Pozzo 171, 41038 San Felice s/P (MO) C.F. e P.Iva. n. 00175300367, con imputazione al capitolo 21530-703-2020 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali (finanziato avanzo)” P.d.C. U.2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione per l'anno 2020, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020.

5. di dare mandato all'ufficio precedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**