



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 309 DEL 15/10/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SOLARA IN FUNZIONE DELL'O.C.D. N. 20/2013 "PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA" - 1° STRALCIO FUNZIONALE - SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI (AI SENSI DEL DECRETO 11 OTTOBRE 2017 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" -CAM) - CUP H64B13000050007 - CIG 743112130B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE

il Responsabile dell'Area

Visti,

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 01/10/2020 prot. n. 14627, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice");
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 78 (decreto semplificazione).

Richiamate,

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi art.175 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'anno 2020 ai sensi degli art. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14/09/2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020.

Premesso che,

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007)” che prevede una spesa complessiva di Euro 730.000,00;
- che con Determinazione n. 291 del 14/08/2019 sono stati appaltati, ai sensi dell'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. i lavori in oggetto alla ATI costituita tra le seguenti imprese:
 - CMC Prefabbricati s.r.l. (Mandataria Capogruppo) con sede in Strada Statale Adria Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS13;
 - Trentin & Franzoso s.r.l. (Mandante) con sede in via Porta a Mare, 12/M – 45100 Rovigo (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS28;
 - Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante) con sede in via Monsignor Pozzato 8/G – 45011 Adria (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS30;definendo l’importo dei lavori oggetto d’appalto in netti Euro 496.242,02 (quattrocentonovantaseimiladuecentoquarantaduemila/02) di cui Euro 4.818,35 per oneri della sicurezza (escluso IVA al 10%);
- che in data 23/10/2019 con il repertorio n. 10174 è stato stipulato regolare contratto di appalto per l'intervento in oggetto tra il Comune di Bomporto e la costituita A.T.I. tra le imprese CMC Prefabbricati s.r.l. (Mandataria Capogruppo), Trentin & Franzoso s.r.l. (Mandante) e Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante);
- che il contratto di appalto sopra detto è stato regolarmente registrato in Modena in data 24/10/2019 al n. 11402 - serie 1T.
- che per la realizzazione dell'opera assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Pasquale Lo Fiego responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto che ha nominato Direttore dei Lavori il geom. Fabio Canzonetti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Accertato,

- che in data 02/09/2019 come da verbale assunto in data 03/09/2019 con il n. 14519 di protocollo, si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 13 D.M. 49/2018;
- che, dato il tempo contrattuale di giorni 90 la scadenza per la ultimazione dei lavori veniva fissata al 02/12/2019;
- che con nota protocollo n. 20095 del 02/12/2019 veniva concessa, a causa della avversità atmosferiche, proroga di 7 giorni per la ultimazione dei lavori dietro formale richiesta inoltrata in pari data dall'impresa appaltatrice ed assunta al n. 20041 di protocollo;
- che con Determinazione n. 444 del 04/12/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., depositata agli atti del Comune di Bomporto con protocollo interno n. 20091 del 04/12/2019, per un importo complessivo di € 44.684,84, al netto del ribasso d’asta del 10,00% ed esclusa Iva, compensati gli oneri della sicurezza, concedendo proroga sul tempo utile contrattuale di giorni 60 (sessanta);
- che in data 04/02/2020 il Direttore dei Lavori ordinava la sospensione parziale di lavori limitatamente alle residuali opere esterne non eseguibili per la emersa necessità di realizzare percorsi e camminamenti pedonali esterni adeguati all’andamento piano altimetrico risultante e per procedere, di conseguenza, alla redazione di una ulteriore perizia di variante in c.o. indispensabile alla definizione delle lavorazioni ritenute necessarie;
- che con Determinazione n. 60 del 05/03/2020 è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., depositata agli atti del Comune di Bomporto con protocollo interno n. 3263 del 28/02/2020, per un importo complessivo di € 19.776,75,

al netto del ribasso d'asta del 10,00% ed esclusa Iva, compensati gli oneri della sicurezza, concedendo proroga sul tempo utile contrattuale di giorni 15 (quindici);

- che in seguito alle proroghe concessa per complessivi giorni 75+7 ed ai giorni 17 riconosciuti per la sospensione parziale dei lavori, il tempo utile per la ultimazione dei lavori veniva fissato al 10/03/2020;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/03/2020 come da certificato redatto in pari data dalla Direzione di Lavori, sottoscritto dalle parti ed assunto in pari data al n. 3919 di protocollo.

Visti,

- la comunicazione di fine lavori strutturali e la relazione di struttura ultimata assunta al protocollo in data 05/05/2020 con il n. 6337 redatte dall'ing. Alessandro Leoni, giusto incarico affidato con Determinazione n. 16 del 10/02/2014 integrato dalla Determinazione n. 63 del 10/03/2020;
- il certificato di collaudo statico relativo all'intervento realizzato, depositato in data 07/05/2020 con il numero 6463 di protocollo e redatto dall'ing. Claudio Serafini giusto incarico affidato con Determinazione n. 126 del 23/05/2018;
- le dichiarazioni di conformità degli impianti installati redatti dalle imprese installatrici e vistate, per conformità, dall'ing. Fabio Penacchioni, giusto incarico affidato con Determinazione n. 354 del 07/11/2017;
- i verbali redatti dal Coordinatore della Sicurezza geom. Daniele Di Rosa, giusto incarico affidato con Determinazione n. 125 del 23/05/2018, assunti agli atti d'ufficio, dai quali non si evincono violazioni o inadempimenti al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- lo stato di avanzamento e contabilità finale, redatto dal Direttore dei Lavori, allegato al Certificato di Regolare Esecuzione, assunto in data 29/09/2020 con il n. 14519 di protocollo;
- il Certificato di Regolare esecuzione depositato con il quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori ad oggetto, per quanto accertato a seguito di visita finale/collaudo effettuata il 02/09/2020 in contraddittorio con l'appaltatore, **sono stati regolarmente eseguiti** e che il conto finale ammonta a netti € **560.703,61**, da cui, detratti gli acconti intermedi corrisposti per € 502.104,96, rimane il credito residuo di € **58.598,65** oltre IVA 10% che può corrispondersi all'appaltatore.

Ritenuto opportuno,

- provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo ed a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa.

Visti,

- il DURC, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la ditta CMC Prefabbricati s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- il DURC, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la ditta Trentin & Franzoso s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- il DURC, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la ditta Fusaro Impianti s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- la garanzia fideiussoria prestata sulla rata di saldo risultante, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, n. 6407110101569 rilasciata in data 12/10/2020 dalla compagnia di assicurazione "ASSIMOCO S.p.a." con sede in Milano – cod. agenzia 640.

Vista

- la Legge n. 136/2010 s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente.

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori ad oggetto “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007)” emessi dal Direttore dei Lavori in data 29/09/2020 ed assunti in pari data al prot. n. 14519 con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 02/09/2020, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'ATI costituita tra CMC Prefabbricati s.r.l. (Mandataria Capogruppo), Trentin & Franzoso s.r.l. (Mandante) e Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante) per netti € **560.703,61** da cui detratti, gli acconti corrisposti con i SAL emessi per € 502.104,96 resta il credito residuo **di € 58.598,65 oltre IVA 10%**, che può pagarsi all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'appalto sopra indicato.
2. di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
3. di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo e a favore dei rispettivi beneficiari;
4. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 24.812,10, pari al 5% dell'importo contrattuale, prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con Contratto Rep. 10174 del 23/10/2019 prestata mediante polizza fideiussoria n. 6407110101465 emessa in data 03/09/2019 a Milano dalla Compagnia di Assicurazione “ASSIMOCO S.p.A.”.
5. di dare atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione e le accluse certificazioni relative agli impianti per servizi tecnologici sono conservati agli atti della Stazione Appaltante.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente