



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA n° 327 DEL 26/10/2020

AREA TECNICA

**Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile**

**Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCONI A SOLARA IN FUNZIONE DELLA L.R. 147/2013 "PIANO ORGANICO POST EVENTI SISMICI" (CUP: H64E15000750002 – CIG: 7578385922) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTI DI CONTABILITA' FINALE.**

**il Responsabile dell'Area**

Visti

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale Protocollo N.0014627/2020 del 01/10/2020 valido dal 01/10/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14.09.2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;

Preso atto

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2014, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del Piano organico ai sensi dell'art. 369 della L. n.147 del 2013 e dell'art. 1 dell'Ordinanza 33 del 2014 con assunzione dei contenuti preliminari finalizzati alla

predisposizione del Programma d'area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - Attuazione dei piani organici" di cui alla DGR n.1094 del 2014";

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1094 del 14/07/2015 e della Deliberazione di Assenso della R.E.R n. 1273 del 07/09/2015 con la quale è stato approvato ed in parte di quota finanziato il progetto di riqualificazione proposto dal Comune di Bomporto inerente alla trasformazione e riqualificazione di Piazza Marconi a Solara;

#### Dato atto

- che in adempimento alle Deliberazioni sopra richiamate il Comune di Bomporto ha intrapreso la progettazione ad oggetto "Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici", affidando pertanto i servizi necessari di ingegneria e architettura ai seguenti professionisti:
  - con Determinazione n. 361 del 18/11/2015 è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e redazione di certificato di regolare esecuzione all'Architetto Maria Luisa Cappelli, iscritta al n. 788 dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Modena, con sede in via Manfredo Fanti, 216 – 41122 Modena (MO), successivamente integrato di € 3.389,03 oltre iva e oneri previdenziali con determina n° 67 del 11/03/2020 per la redazione di perizia di variante in corso d'opera;
  - con Determinazione n. 33 del 17/02/2016 è stato conferito incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione al geometra Matteo Zoboli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Modena al n. 2353, con sede in via Eugenio Montale n. 5 – 41015 Nonantola (MO), successivamente integrato di € 1.732,50 oneri previdenziali inclusi (esente IVA) con determina n° 61 del 06/03/2020 per la redazione di perizia di variante in corso d'opera;
  - con Determina n. 36 del 17/02/2016 e successiva rettifica n. 45 del 23/02/2016 è stato conferito incarico per la redazione di una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico alla società ATHENA Soc.Coop. Archeologica con sede in Via Ronzani, 61 – 40033 Casalecchio di Reno (BO);
  - con Determinazione n. 58 del 10/03/2016 è stato conferito incarico per la redazione d'indagine geologica e geotecnica al dott. Geol. Gianluca Vaccari, con sede in via Tamburini n. 130 - 41124 Modena;

#### Richiamata altresì

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 12/10/2017 ad oggetto "Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - "Piano Organico post eventi sismici" - Approvazione intesa tra Comune di Bomporto, AIMAG S.p.a. ed A.S. RETI GAS s.r.l." con la quale sono state approvate e definite le modalità di partecipazione, economica e di intervento, indispensabili alla realizzazione dell'opera in narrativa;

#### Accertato

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 209 del 26/07/2018 ad oggetto "Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP: H64E15000750002 e CIG: 7578385922) - Approvazione del progetto esecutivo, indicazione delle procedure di scelta del contraente e determina a contrarre" è stato approvato il progetto esecutivo, agli atti d'archivio del Comune di Bomporto ed il cui quadro economico ammonta a complessivi € 676.550,76, di cui € 523.395,15 per lavori a base d'asta e € 5.914,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 147.241,25 per somme a disposizione;
- che in esecuzione alla Determinazione n. 209/2018 sopra richiamata, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in funzione alla Linea guida n. 4 ANAC, basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con contratto da stipularsi "a misura" art. 3 c. 1) lett. eeeee) del D.Lgs.

50/2016 s.m.i. previa consultazione di quindici operatori economici individuati tramite avviso di manifestazione di interesse;

#### Dato atto

- che in seguito all'esperimento della gara, con determinazione n. 343 del 09/11/2018 e successivo provvedimento di rettifica Det. n. 359 del 20/11/2018, sono stati aggiudicati i lavori per l'Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP: H64E15000750002 e CIG: 7578385922) all'operatore economico PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe) definendo l'importo dell'appalto in netti € 428.341,35 di cui € 422.426,99 per i lavori (al netto del ribasso del 19,291% offerto) ed € 5.914,36 per oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a.;
- che con nota prot. PEC N.16753/2018 del 12/11/2018 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'avvenuta aggiudicazione a tutti gli operatori economici che hanno partecipato al procedimento di gara;
- che dai verbali della seduta di gara, assunti al prot. gen. n. 15994 del 25.10.2018, risulta che la ditta "PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L." ha dichiarato di partecipare alla gara per conto della consorziata "EDILIA & CO. srl" con sede in Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1, codice fiscale e P.IVA 01827240688, che pertanto risulta essere l'impresa esecutrice delle opere in appalto;
- che con atto del Segretario Generale repertorio n. 10166 del 18/12/2018, registrato in Modena in data 19/12/2018 al n. 20455, è stato stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Bomporto e la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe), per l'importo di € 334.623,51 (di cui € 5.914,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;
- che in data 17 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto tra il AIMAG S.p.A con sede in Mirandola, via Maestri del Lavoro n. 38, rappresentata dal Direttore Operations, ing. Davide De Battisti e la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe), per l'importo di € 82.620,37 oltre I.V.A., assunto agli atti del Comune di Bomporto prot. 2669/2019 del 14/02/2019;
- che in data 22 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto tra il AS RETIGAS s.r.l. con sede in Mirandola, via Maestri del Lavoro n. 38, rappresentata dal Presidente, ing. Alberto Ghidorzi e la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe), per l'importo di € 11.097,47 oltre I.V.A., assunto agli atti del Comune di Bomporto prot. 2669/2019 del 14/02/2019;
- che per l'intero appalto, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pasquale Lo Fiego responsabile dell'Area Tecnica del comune di Bomporto.

#### Richiamato

- il "Verbale di consegna lavori " del 04/02/2019 assunto agli atti in pari data con prot. n. 2098/2019, nel quale si definiva che i lavori sarebbero stati eseguiti in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi, cosicché l'ultimazione doveva avvenire entro il giorno 03/08/2019;
- il "Verbale di sospensione dei lavori n.1" del 18/03/2019 assunto agli atti in data 19/03/2019 con prot. n. 5420/2019;
- il "Verbale di ripresa dei lavori n.1" del 17/04/2019 assunto agli atti con prot. n. 11876/2019, che ridefiniva l'ultimazione dei lavori entro il 02/09/2019.

#### Accertato

- che in corso d'opera si sono rese necessarie modifiche e integrazioni al progetto che comportano un aumento di spesa delle opere da realizzare, senza tuttavia attingere a nuovi finanziamenti, ma utilizzando esclusivamente l'avanzo del ribasso d'asta, le cui ragioni sono riconducibili principalmente ai seguenti due fattori:

- 1) necessità di completare alcune delle lavorazioni previste, rinviate e ritardate a causa di verifiche sopraggiate e concordate con gli enti esterni;
  - 2) necessità nuove lavorazioni subentrate in corso d'opera (posa della fibra ottica, modifica dell'impianto di illuminazione pubblica, miglioramento della tenuta della pavimentazione, etc..).
- che la variante di che trattasi non modifica in modo sostanziale i principi generali caratterizzanti il progetto approvato, ne tanto meno le scelte materiche e compositive, ma è indispensabile per regolare l'esecuzione delle opere in oggetto, per realizzare alcune opere complementari e migliorative;
  - che trattandosi di bene tutelato dalla Soprintendenza, la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, per cui "sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate";
  - che con la perizia di variante si è cercato di riportare il progetto esecutivo alla versione originaria scelta dalla cittadinanza nell'incontro pubblico presso il Circolo Solarese del 10/11/2015, dove erano state presentate tre proposte progettuali preliminari prima di sviluppare il progetto definitivo, ma successivamente modificata in seguito al parere della Soprintendenza;
  - che in data 28/08/2019 con prot. 14246/2019 sono stati assunti agli atti del Comune di Bomporto i seguenti elaborati di variante trasmessi dalla Direzione Lavori incaricata, per l'ottenimento del parere di competenza della Soprintendenza Beni Architettonici:
    - PE-SOL-1.001-REV\_planimetria
    - PE-SOL-3.001-REV\_prospetti
    - PE-SOL-5.005\_bordature
    - Relazione architettonica
  - in pari data con prot. n. 14299/2019 è stata trasmessa alla Soprintendenza Beni Architettonici a mezzo PEC detta perizia;
  - che in data 21/11/2019 con prot. 19478/2019 è stata assunta agli atti del Comune di Bomporto autorizzazione con prescrizioni sulla variante per i lavori di riqualificazione di Piazza Marconi;

#### Visti

- gli elaborati di seguito elencati, trasmessi dalla Direzione dei Lavori e descrittivi delle opere in variante, sottoscritti dalla impresa aggiudicataria senza alcuna eccezione o riserva e depositati agli atti presso l'Area Tecnica del Comune di Bomporto con protocollo n. 24/2020 del 02/01/2020, che comporta un maggior onere rispetto al preventivato di Euro 77.754,45 oltre IVA di legge (al netto del ribasso d'asta del 19,291 % per un importo lordo dei lavori di Euro 96.339,26) inclusi oneri della sicurezza:
  1. Perizia di Variante
  2. Relazione Architettonica e Impiantistica
  3. Computo Metrico Variante
  4. Elenco Nuovi Prezzi
  5. Elaborati grafici
    - a. PE-SOL-1.001rev – Planimetria
    - b. PE-SOL-1.002rev – Impianti
    - c. PE-SOL-3.001 – Prospetti
    - d. PE-SOL-5.002 – Bordature
    - e. PE-SOL-5.003 – Pavimentazione e disco commemorativo
  6. Schema Atto di Sottomissione
- la determinazione n. 2 del 10/01/2020 con cui è stata approvata nell'ambito del "Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara, in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP: H64E15000750002 e CIG: 7578385922)" la perizia di variante in corso

d'opera n. 1 di cui agli elaborati assunti agli atti con prot. 24/2020 del 02/01/2020, redatta ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.106 e dell'art. 149 del Codice Appalti, ammontante a complessivi € 77.754,45 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge.

Richiamati altresì

- la “Richiesta di sospensione lavori e proroga termine contrattuale” avanzata a mezzo PEC dalla ditta aggiudicataria in data 06/08/2019 ed assunta agli atti in pari data prot. n. 13373/2019 per effetto della perizia sopra detta;
- il “Verbale di sospensione dei lavori n.2” del 07/08/2019 assunto agli atti con prot. n. 15040/2019;
- il “Verbale di ripresa dei lavori n. 2” del 17/10/2019 assunto agli atti con prot. n. 18180/2019, che ridefiniva l'ultimazione dei lavori entro il 10/11/2019;
- la nuova “Richiesta proroga termine contrattuale” avanzata a mezzo PEC dalla ditta aggiudicataria in data 04/10/2019 ed assunta agli atti prot. n. 13373/2019 del 05/10/2019, nella quale si richiedeva la proroga di 60 gg, in attesa del perfezionamento della perizia di variante in corso d'opera e dell'ottenimento dell'autorizzazione della Soprintendenza;
- il nulla osta del Direttore lavori, assunto agli atti prot. n. 17029/2019 del 15/10/2019, dove in merito a tale richiesta di proroga, considera ragionevole concedere ulteriori 60 gg per concludere i lavori, in quanto a oggi non è ancora pervenuto parere in merito alla variante dalla Soprintendenza Beni Architettonici;
- la Determina n° 397 del 30/10/2019 con la quale è stato disposto di prendere atto della “Richiesta proroga termine contrattuale” avanzata a mezzo PEC dalla ditta aggiudicataria PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe) in data 04/10/2019 ed assunta agli atti prot. n. 13373/2019 del 05/10/2019, per il perfezionamento della perizia di variante in corso e concedere ulteriori 60gg per l'ultimazione dei lavori, definendo il giorno 11/01/2020 quale nuova data di fine lavori;
- la proroga concessa per effetto della perizia di variante approvata con determinazione n. 2 del 10/01/2020, di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, che ha ridefinito quale nuova data di fine lavori il giorno 11/03/2020;
- il “Verbale di sospensione dei lavori n.3” del 09/03/2020 assunto agli atti con prot. n. 0003903/2020 per effetto dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dall'epidemia da COVID-19;
- il “Verbale di ripresa dei lavori n. 3” del 19/05/2020 assunto agli atti con prot. n. 0008177/2020, che ridefiniva l'ultimazione dei lavori entro il 21/05/2020.

Richiamate altresì

- la Determina n. 47 del 22/02/2019, con cui è stato disposto:
  1. di autorizzare la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L., appaltatrice dei lavori, ad affidare in sub appalto le opere di scavo, posa in opera tubazioni, pozzetti, rinterri ed opere accessorie inerenti i sotto-servizi previsti dal progetto esecutivo, appartenenti alla categoria: OG6 di cui all'allegato A) del predetto D.P.R. n. 207/ 2010 (tuttora vigente nelle more dell'emanazione degli atti attuativi del decreto legislativo 50/2016), per un importo pari ad Euro 50.000,00 I.V.A. esclusa, alla ditta PROGETTAZIONE&COSTRUZIONI PERONE srl con sede in CORLETO MONFORTE (SA) alla VIA GIORDANO, n. 27 Codice Fiscale 05201260659;
  2. omissis...
  3. omissis...
  4. omissis...
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ii., trattandosi di microimpresa o piccola impresa, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.
  6. di impegnare l'importo complessivo di € 55.000,00 (di cui € 50.000,00 per lavori ed € 5.000,00 per IVA al 10%), in favore della ditta PROGETTAZIONE & COSTRUZIONI PERONE srl con sede in CORLETO MONFORTE (SA) alla VIA GIORDANO, n. 27

Codice Fiscale 05201260659, con imputazione al capitolo 28115-703-2018 "Riqualificazione Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" (I=00557/2018) Pdc 2.02.01.09.012 RRPP dell'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2018-2020 attualmente in esercizio provvisorio 2019 ai sensi dell'art. 163 del TUEL;

7. di dare atto che l'importo di € 55.000,00 sopra detto è compreso nelle somme già impegnate con Determinazione n. 343 del 09/11/2018 (I=00557/2018).

• la Determinazione n. 214 del 17/06/2019, con cui è stato disposto:

1. di autorizzare la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L., appaltatrice dei lavori, ad affidare in sub appalto le opere per la realizzazione di impianto elettrico (sottoservizi) ed illuminazione pubblica ad esclusione della F.p.o. dei corpi illuminanti, come di legge previsti dal progetto esecutivo, per un importo pari ad Euro 14.629,95 oltre IVA come di legge, alla ditta M4 ENERGY S.R.L. con sede legale sita in VIA WALTER TABACCHI, 33 (MO) in localita SOLARA DI BOMPORTO, PI: 03552890364 ;

2. omissis...

3. omissis...

4. omissis...

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ii., trattandosi di microimpresa o piccola impresa, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, fatto salvo l'acconto alla conferma d'ordine da corrispondere a cura di PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l., come meglio specificato al "art.7 - I PAGAMENTI" del contratto di sub-appalto sottoscritto tra le parti e depositato agli atti;

6. di impegnare l'importo complessivo di € 16.092,95 (di cui € 14.629,95 per lavori ed € 1.463,00 per IVA al 10%), in favore della ditta M4 ENERGY S.R.L. con sede legale sita in VIA WALTER TABACCHI, 33 (MO) in località SOLARA DI BOMPORTO, PI: 03552890364, con imputazione al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione emergenza Regione parte capitale (E 4097)" (I=00558/2018) Pdc 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di dare atto che l'importo di € 16.092,95 sopra detto è compreso nelle somme già impegnate con Determinazione n. 343 del 09/11/2018 (I=00558/2018).

• la Determinazione n. 262 del 30/07/2019, con cui è stato disposto:

1. di autorizzare la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L., appaltatrice dei lavori, ad affidare in sub appalto le opere di realizzazione rete gas ed allacci con posa di *by pass* previsti dal progetto esecutivo, appartenenti alla categoria: OG6 di cui all'allegato A) del predetto D.P.R. n. 207/ 2010 (tuttora vigente nelle more dell'emanazione degli atti attuativi del decreto legislativo 50/2016), per un importo pari ad Euro 12.195,00 oltre I.V.A. di legge, alla ditta FUTURA IMPIANTI srl (PI: 02317990204) con sede legale sita in STRADA STATALE OSTIGLIESE, n. 67 RONCOFERRARO (MN);

2. omissis...

3. omissis...

4. omissis...

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ii., trattandosi di microimpresa o piccola impresa, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

6. di impegnare l'importo complessivo di € 13.414,50 (di cui € 12.195,00 per lavori ed € 1.219,50 per IVA al 10%), in favore della ditta FUTURA IMPIANTI srl (PI: 02317990204) con sede legale sita in STRADA STATALE OSTIGLIESE, n. 67 RONCOFERRARO (MN), con imputazione al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione emergenza Regione parte capitale (E 4097)" (I=00558/2018) Pdc 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

7. di dare atto che l'importo di € 13.414,50 sopra detto è compreso nelle somme già impegnate con Determinazione n. 343 del 09/11/2018 (I=00558/2018).

- la determinazione n° 314 del 17/09/2019, con cui è stato disposto:
  1. di autorizzare la ditta PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L., appaltatrice dei lavori, ad affidare in sub appalto le opere di POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA E MASSETTO come di legge previsti dal progetto esecutivo, per un importo pari ad Euro 50.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 1000,00 oltre IVA come di legge, alla ditta LITHOS PAV DI LEONE SAVINO con sede legale sita in Altamura (BA), Via A. Diaz, n. 11 (PI: 06246390725);
  2. omissis...
  3. omissis...
  4. omissis...
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di microimpresa o piccola impresa, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, come meglio specificato al “art.7 - I PAGAMENTI” del contratto di sub-appalto sottoscritto tra le parti e depositato agli atti;
  6. di dare atto che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, co. 13. del D.Lgs. 50/2016 provvederà alla fattispecie del "pagamento diretto" del subappaltatore, qualificabile quale delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore, il subappaltatore e la stazione appaltante ai sensi della deliberazione ex AVCP (ANAC) n.157/2004 e parere ex AVCP (ANAC) AG26/12 del 07/03/2013. Al riguardo, infatti, l'ANAC ha chiarito che, in virtù del contratto di subappalto, NON sorgerebbe un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante, ma quest'ultima, in virtù della delegazione di pagamento, “estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore. I rapporti, sorti in virtù di distinti contratti, rimangono pertanto autonomi”;
  7. di dare atto, sulla base del summenzionato punto 6), che l'importo complessivo di € 50.000,00, in favore della ditta lithos pav di leone savino con sede legale sita in altamura (ba), via a. diaz, n. 11 (pi: 06246390725) - è ricompreso nelle somme già impegnate a favore della ditta "pangea consorzio stabile s.c.a r.l." con determinazione n. 343 del 09/11/2018 (i=00558/2018) con imputazione al capitolo 21524-760-2017 "spese contabilità gestione emergenza regione parte capitale (e 4097)" pdc u.2.02.01.09.000 rpp del bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

#### Preso atto

- della nota pervenuta da PANGEA CONSORZIO STABILE scarl P.I. 01943430684 con sede legale in PESCARA Via TIBURTINA VALERIA n. 149/1, CAP 65129, assunta agli atti Protocollo N.0017019/2019 del 15/10/2019 contenente la comunicazione di voler affiancare alla ditta designata in sede di presentazione dell'offerta Edilia&co srl, l'impresa Edilnova srl (CF/PI: 01807250764) con sede in Roccanova (PZ) Via Casale n. 40;
- che la ditta PROGETTAZIONE&COSTRUZIONI PERONE srl con sede in CORLETO MONFORTE (SA) alla VIA GIORDANO, n. 27 Codice Fiscale 05201260659, pur non avendo portato a termine i lavori a lei affidati in subappalto, autorizzato con Determina n. 47 del 22/02/2019, come da comunicazione assunta agli atti Protocollo N.0007205/2020 del 21/05/2020:
  - dichiara ... di aver eseguito lavorazioni per complessivi € 25.000,00.
  - Dichiarò altresì di aver emesso fatture N. 1/31 del 21/11/2019 per l'importo di € 10.000,00 e fattura N. 1/33 del 09/12/2019 per l'importo di € 15.000,00 i cui importi saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante mediante pagamento diretto.
  - Dichiarò pertanto di non aver pertanto più nulla a pretendere in merito al suddetto contratto di subappalto.

#### Accertato

- che A.S. RETI GAS s.r.l. Come da intesa sottoscritta con il Comune di Bomporto, ha provveduto con fondi propri al pagamento della quota di lavori dovuta all'impresa subappaltatrice FUTURA IMPIANTI srl (PI: 02317990204) con sede legale sita in STRADA STATALE OSTIGLIESE, n.

67 RONCOFERRARO (MN), come da comunicazione assunta agli atti Protocollo N.0007881/2020 del 08/06/2020 da parte della ditta FUTURA IMPIANTI srl.;

Accertato altresì

- che in conseguenza di quanto sopra l'importo di € 13.414,50, impegnato con Determinazione n. 262 del 30/07/2019 in favore della ditta FUTURA IMPIANTI srl CF/P.Iva 02317990204, con imputazione al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione emergenza Regione parte capitale (E 4097)" (I=00558/2018) Pdc 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2019, compreso nelle somme già impegnate con Determinazione n. 343 del 09/11/2018 (I=00558/2018) risulta disponibile a copertura del costo complessivo dell'opera;
- che l'importo di € 30.000,00 residuo dell'impegno in favore della ditta PROGETTAZIONE & COSTRUZIONI PERONE srl con sede in CORLETO MONFORTE (SA) CF/P.Iva 05201260659, con imputazione al capitolo 28115-703-2018 "Riqualificazione Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" (I=00557/2018) Pdc 2.02.01.09.012 RRPP dell'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2018-2020, compreso nelle somme già impegnate con Determinazione n. 343 del 09/11/2018 (I=00557/2018), risulta disponibile a copertura del costo complessivo dell'opera.

Visto

- il "Certificato di ultimazione lavori" redatto in data 21/05/2020 assunto agli atti in parti data prot. n. 0008178/2020 nel quale da direzione lavori certifica l'ultimazione delle opere fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera per cui venivano assegnati 30 giorni per il completamento degli stessi.
- Lo "Stato di avanzamento lavori n. 3" depositato dal Direttore lavori come contabilità finale dell'opera e assunto agli atti Protocollo N.0014689/2020 del 01/10/2020;
- Il "Certificato di Regolare Esecuzione" redatto data 04/08/2020 e sottoscritto tra le parti in data 06/08/2020 che certifica che i lavori di riqualificazione di Piazza Marconi appaltati al PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L, con sede in Pescara, via Tiburtina Valeria 149/1, sono stati regolarmente eseguiti, confermando un importo del Conto finale di € 412.378,46 da cui detratti gli acconti intermedi corrisposti di € 131.770,00 per il SAL1, € 171.220,00 per il SAL2, e l'anticipazione iniziale di € 66.924,70, rimane un credito di € 42.463,76 oltre IVA da corrisponderci a saldo finale per le opere eseguite.

Ritenuto opportuno,

- provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo ed a favore dei rispettivi beneficiari nonché la conseguenziale rendicontazione della spesa.

Visti

- il DURC della ditta PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L, Numero Protocollo INPS\_21759556, scadenza validità 30/10/2020, che risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. , I.N.A.I.L. , CNCE;
- il DURC della ditta M4 ENERGY S.R.L. con sede legale sita in VIA WALTER TABACCHI, 33 (MO) in località SOLARA DI BOMPORTO, PI: 03552890364, Numero Protocollo INAIL\_22597692, Scadenza validità 16/10/2020, che risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. , I.N.A.I.L.;
- il DURC della ditta LITHOS PAV DI LEONE SAVINO con sede legale sita in Altamura (BA), Via A. Diaz, n. 11 (PI: 06246390725), Numero Protocollo INAIL\_20373062 Data richiesta 13/02/2020 Scadenza validità 12/06/2020 che risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. , I.N.A.I.L. , CNCE , considerando che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020.

Vista

- la garanzia fideiussoria prestata sulla rata di saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, Polizza n. 000035393 rilasciata in data 22/10/2020 dalla compagnia di assicurazione “CITY INSURANCE S.A. – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI” con sede in Str. Emanoil Porumbaru no.93-95, Bucarest, Settore 1, compagnia inserita in data 22/01/2008 nell'elenco II dell'IVASS relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, in tutti i rami presenti nell'elenco annesso, numero iscrizione II.00871, codice ISVAP (ora IVASS) impresa 40153, ed assunta agli atti Protocollo N.0016233/2020 del 23/10/2020.

Vista

- la Legge n. 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

## **DETERMINA**

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori ad oggetto “Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP H64E15000750002)” emessi dal Direttore dei Lavori Protocollo N.0014689/2020 del 01/10/2020;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione” redatto data 04/08/2020 e sottoscritto tra le parti in data 06/08/2020 che certifica che i lavori di riqualificazione di Piazza Marconi appaltati al PANGEA CONSORZIO STABILE S.C.A R.L, con sede in Pescara, via Tiburtina Valeria 149/1, sono stati regolarmente eseguiti, confermando un importo del Conto finale di € 412.378,46 da cui detratti gli acconti intermedi corrisposti di € 131.770,00 per il SAL1, € 171.220,00 per il SAL2, e l'anticipazione iniziale di € 66.924,70, rimane un credito di € 42.463,76 oltre IVA da corrispondersi a saldo finale per le opere eseguite.
3. di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
4. di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo e a favore dei rispettivi beneficiari;
5. di svincolare la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1352118 rilasciata da “Elba Assicurazioni SpA” con data inizio polizza 22.11.2018 e con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per un importo di € 64.552,22 (sessantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/22), pari al 19,291% dell'importo contrattuale;
6. di dare atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione e le accluse certificazioni relative agli impianti per servizi tecnologici, ai materiali impiegati e alle prove su piastra, sono conservati agli atti della Stazione Appaltante;

7. di liberare la somma di € 13.414,50, precedentemente impegnata con Determinazione n. 262 del 30/07/2019 in favore della ditta FUTURA IMPIANTI srl con imputazione al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione emergenza Regione parte capitale (E 4097)" (I=00439/2019) Pdc 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare l'importo di € 13.414,50 di cui al punto 7) a favore di PANGEA CONSORZIO STABILE scarl P.I. 01943430684 con sede legale in PESCARA Via TIBURTINA VALERIA n. 149/1, CAP 65129, con imputazione al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione emergenza Regione parte capitale (E 4097)" Pdc 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di liberare la somma di € 30.000,00, precedentemente impegnata con Determinazione n. 47 del 21/02/2019 in favore della ditta PROGETTAZIONE & COSTRUZIONI PERONE srl con sede in CORLETO MONFORTE (SA) CF/P.Iva 05201260659, con imputazione al capitolo 28115-703-2018 "Riqualificazione Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" (I=00086/2019) Pdc 2.02.01.09.012 RRPP del Bilancio di Previsione 2020;
10. di impegnare l'importo di € 30.000,00 di cui al punto 9) a favore di PANGEA CONSORZIO STABILE scarl P.I. 01943430684 con sede legale in PESCARA Via TIBURTINA VALERIA n. 149/1, CAP 65129 con imputazione al capitolo 28115-703-2018 "Riqualificazione Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" Pdc 2.02.01.09.012 RRPP del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
11. di impegnare l'importo di € 0,55 a favore di PANGEA CONSORZIO STABILE scarl P.I. 01943430684 con sede legale in PESCARA Via TIBURTINA VALERIA n. 149/1, CAP 65129 con imputazione al capitolo 21514-760-2017 "SPESE INVESTIMENTI SCUOLE REGIONE PARTE CAPITALE (E 4098)" (I=00026/2016) Pdc 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità.

**il Responsabile dell'Area**  
**Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA**  
**Sottoscritto digitalmente**