



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 349 DEL 12/11/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO E DELLA TRIBUNA, LA NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SALA CIVICA “CASA DEL VOLONTARIATO” E DI UNA PALESTRA PER PESISTICA E MUSCOLAZIONE - CUP H68B18000160004 - CIG 7680159BB1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE

il Responsabile dell'Area

Visti,

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 01/10/2020 prot. n. 14627, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”);
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 78 (decreto semplificazione).

Richiamate,

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto “Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi art.175 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'anno 2020 ai sensi degli art. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14/09/2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020.

Premesso che,

- con determinazione n. 267 del 18/08/2017, successivamente integrata dalla determinazione n. 37 del 19/02/2018, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in oggetto all'ing. Carlo Guidetti, con studio in Modena (MO);
- il progetto esecutivo per la esecuzione dei "Lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova costruzione di una sala civica "Casa del volontariato" e di una palestra per pesistica e muscolazione" con codice CUP H68B18000160004, redatto dal professionista incaricato in adempimento all'incarico conferitogli con le determinazioni sopra dette, è stato assunto agli atti del Comune con prot. n. 16384 in data 05/11/2018 ed approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 349 in data 12/11/2018;
- con la stessa determinazione n. 349/2018 è stato approvato il quadro economico complessivo dell'opera ammontante ad € 1.103.701,34 del quale € 880.385,45 per lavori a base d'asta, € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 219.315,89 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- con determinazione n. 55 del 06/03/2019 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi alla A.T.I. Costituita da CONSORZIO STABILE MODENESE S.c.p.a. con sede in Via Pietro Giardini, 1305 – 41126 Modena (MO) (Mandataria) e NUOVA TESI SYSTEM S.r.l. con sede in via delle Industrie, 3 – 31032 Casale sul Sile (TV) (Mandante) dando atto che il quadro economico generale dell'opera, a seguito della procedura di gara svolta, risulta rideterminato in € 835.964,25 per i lavori da porre a contratto (al netto del ribasso d'asta del 5,50% offerto ed incluso gli oneri della sicurezza) ed € 267.737,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 21/05/2019 con il repertorio n. 10170 è stato stipulato regolare contratto di appalto, regolarmente registrato in Modena in data 23/05/2019 al n. 8106/- serie 1T, tra il Comune di Bomporto e la costituita A.T.I. tra CONSORZIO STABILE MODENESE S.c.p.a. con sede in Modena (MO) (Mandataria) e NUOVA TESI SYSTEM S.r.l. con sede in Casale sul Sile (TV) (Mandante);
- il Consorzio Stabile Modenese, quale mandataria capogruppo, ha comunicato quale Impresa esecutrice dell'opera la propria consorziata COSTRUZIONI GENERALI DUE S.r.l. con sede in Modena, Via P. Giardini n. 1305/C - 41126 Modena (MO);
- con Determinazione n. 155 del 14/05/2019 è stato conferito all'ing. Alessia Restori l'incarico professionale per il collaudo statico dell'opera in oggetto da realizzare;
- per la realizzazione dell'opera assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori, l'Ing. Pasquale Lo Fiego nella sua qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto.

Accertato che,

- i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e parzialmente, ai sensi dell'art. 32, 110 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 D.M. n. 49/2019, con apposito verbale redatto in data 15/05/2019, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve ed assunto in data 21/05/2019 con il n. 8447 di protocollo;
- in data 22/05/2019 i lavori sono stati consegnati definitivamente all'impresa come risulta da apposito verbale, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve, assunto agli atti in data 03/06/2019 con il n. 9264 di protocollo.

Viste,

- la perizia di variante e suppletiva n. 1 depositata agli atti dalla Direzione dei Lavori in data 17/09/2019 al n. 15311 di protocollo ed approvata con determinazione n. 319 in data 18/09/2019 con la quale è stato rimodulato l'importo complessivo dell'opera in complessivi

Euro 861.538,29 di cui Euro 857.538,29 per lavori ed Euro 4.000,00 per oneri specifici di sicurezza;

- la perizia di variante e suppletiva n. 2 depositata agli atti dalla Direzione dei Lavori in data 25/10/2019 al n. 17881 di protocollo ed approvata con determinazione n. 384 in data 28/10/2019 con la quale è stato rimodulato ulteriormente l'importo complessivo dell'opera in complessivi Euro 961.576,32 di cui Euro 957.310,56 per lavori ed Euro 4.265,76 per oneri specifici di sicurezza.

Dato atto che,

- in seguito alle proroghe concesse con le varianti sopra approvate ed alla sospensione dei lavori impartite, il termine utile per dare ultimati i lavori veniva per ultimo fissato al 31/12/2019;
- la Direzione dei Lavori, ha accertato l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine utile contrattuale pattuito, come da verbale di ultimazione assunto agli atti in data 03/01/2020 al n. 76 di protocollo.

Visti,

- la relazione di struttura ultimata redatta dalla Direzione dei Lavori ed assunta agli atti in data 27/07/2020 con il n. 10745 di protocollo;
- il certificato di collaudo statico rilasciato dall'Ing. Alessia Restori ed acquisito agli atti in data 26/08/2020 con il n. 12636 di protocollo;
- gli atti di contabilità redatti e lo stato di avanzamento finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/10/2020 ed assunto in data 09/11/2020 con il n. 17221 di protocollo;
- il Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale depositato in data 09/11/2020 con il n. 17221 di prot. con il quale il Direttore dei Lavori **certifica** che i lavori ad oggetto, per quanto accertato a seguito di visita finale/collaudo effettuata il 23/07/2020 in contraddittorio con l'appaltatore, **sono stati regolarmente eseguiti** e che il conto finale ammonta a netti Euro **961.576,32**, da cui, detratti gli acconti intermedi corrisposti per Euro 911.796,38, rimane il credito residuo di Euro **49.779,94** oltre IVA;
- che il credito residuo risultante dagli atti di contabilità e stabilito Euro **49.779,94**, oltre IVA, può corrispondersi all'appaltatore a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti.

Ritenuto opportuno,

- provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo ed a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa.

Visti,

- il DURC protocollo INAIL_24144732, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la ditta CONSORZIO STABILE MODENESE Società consortile per azioni (cod.fis. 03126320369) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- il DURC protocollo INAIL_23139722, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la ditta NUOVA TESI SYSTEM S.r.l. (cod.fis. 02829220272) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- il DURC protocollo INAIL_23212332, agli atti d'ufficio, da cui risulta che la ditta COSTRUZIONI GENERALI DUE S.r.l. (cod.fis. 03542700368) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. E CNCE;
- la garanzia fideiussoria prestata sulla rata di saldo risultante, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, n. 10003810001305 emessa in data 05/11/2020 dalla compagnia di assicurazione "BENE ASSICURAZIONI S.p.A." con sede in Milano – cod. agenzia n. 100038 di Genova.

Vista,

- la Legge n. 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento agli artt. 3 e 6.

Dato atto,

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente.

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori ad oggetto “Lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e muscolazione” con codice CUP H68B18000160004 - emessi dal Direttore dei Lavori in data 27/10/2020 ed assunti in data 09/11/2020 al protocollo n. 17221 con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'impresa appaltatrice costituita in A.T.I. tra CONSORZIO STABILE MODENESE S.c.p.a. con sede in Modena (MO) (Mandataria) e NUOVA TESI SYSTEM S.r.l. con sede in Casale sul Sile (TV) (Mandante);
2. di approvare il conto finale dell'opera ammontante a complessivi Euro 961.576,32, da cui detratti gli acconti corrisposti con i SAL emessi per complessivi Euro 911.796,38, risulta il credito residuo **di Euro 49.779,94 oltre IVA 22%**, che può pagarsi all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'appalto sopra indicato.
3. di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
4. di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo e a favore dei rispettivi beneficiari;
5. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 41.798,21, pari al 5% dell'importo contrattuale, prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il Contratto repertorio 10170 del 21/05/2019 e prestata mediante polizza fideiussoria n. 2389871 rilasciata da “EULER HERMES S.A.” in data 15.04.2019 ed allegata al predetto Contratto.
6. di dare atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione, gli stati di avanzamento emessi e le accluse certificazioni, sono conservati agli atti della Stazione Appaltante.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente