



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 206 DEL 17/07/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - CUP H67H19001120004 - CIG 7995124909 - CIG AGGIUNTIVO Z932DA8FD6 - MODIFICA DEL CONTRATTO ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS 50/2016.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 30/06/2020 prot. n. 9138, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice");

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

Dato atto:

- che con determinazione n. 269 del 05/08/2019 venne approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione strade comunali urbane ed extraurbane";

Richiamata altresì

- la determinazione n 339 del 25/05/2019 con la quale si è stabilito tra l'altro, di :
- di aggiudicare i lavori “Manutenzione straordinaria della pavimentazione strade comunali urbane ed extraurbane”, alla ditta “ Emiliana Asfalti con sede in Via Grande 770 San Felice Sul Panaro (Mo) – P.I. 01044110367” per un importo al netto dell'I.V.A. di 79.078,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A., determinando così un importo contrattuale di € 96.475,16 (di cui € 79.078,00 per lavori ed € 17.397,16 per iva 22%)

Di dare atto che

- in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa viene così ridefinito:

Capo A - Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 79.000,00
Ribasso d'asta 22%	€ 1.422,00
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,	€ 1.500,00
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 79.078,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22 % importo lavori	€ 17.397,16
Ribasso d'asta	€ 1.422,00
IVA 22% su ribasso d'asta	€ 312,84
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti	€ 150,00
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 20.922,00

Totale generale dell'opera € 100.000,00

Verificato:

- che con prot. n. 18568 del 05/11/2019 è stato stipulato il contratto tramite il mercato elettronico con RDO n. 2373981.
- che i lavori hanno avuto inizio il giorno 09/12/2019, come da apposito verbale di consegna lavori;

Preso atto:

- che la stazione appaltante ha necessità di eseguire maggiori lavori di manutenzione straordinaria, non programmabili e non previsti, del manto della pavimentazione stradale in strade urbane dei nuclei abitativi (via fermi, via per modena, via borsari ecc....) e in tratti di strade extraurbane (via prati livelli ecc..), particolarmente lesionate dalle piogge primaverili;
- che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a € 39.280,00 oltre I.V.A. al 22%;
- dell'atto di sottomissione prot. n. 9770 del 10/07/2020 con il quale la ditta appaltatrice “ Emiliana Asfalti - Via Grande n. 770 - San Felice Sul Panaro (Mo), P.Iva 01044110367 dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 18568 del 05/11/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'1,80%;

Visto

- l'art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1 lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali;

Preso atto

- che la modifica contrattuale proposta non è sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i

Ritenuto opportuno

- da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per lavori di € 39.280,00 per IVA € 8.641,6 per un maggior importo complessivo pari € 47.921,6 con modifica del quadro economico del contratto come di seguito riportato:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 79.000,00	€ 40.000,00	€ 119.000,00
ribasso	-€ 1.422,00	-€ 720,00	-€ 2.142,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 79.078,00	€ 39.280,00	€ 118.358,00
IVA 22%	€ 17.397,16	€ 8.641,60	€ 26.038,76
Totale generale dell'opera	€ 96.475,16	€ 47.921,60	€ 144.396,76

Dato atto

- che l'aumento di importo contrattuale di variante di €. 47.921,60 (di cui € 39.280,00 per lavori e € 8.641,60 IVA 22%) trova copertura al capitolo 28111-703-2020 “Manutenzione straordinaria delle strade” P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2020, dove è prevista adeguata disponibilità;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto

- che al presente procedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG aggiuntivo Z932DA8FD6;
- il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e

la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la modifica del contratto di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione strade comunali urbane ed extraurbane" - CIG aggiuntivo Z932DA8FD6, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei limiti citati dal comma 7 dello stesso articolo, con lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 79.078,00 con un aumento di € 39.280,00 rispetto al contratto sottoscritto in data 05/11/2019, secondo un nuovo quadro economico così suddiviso:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 79.000,00	€ 40.000,00	€ 119.000,00
ribasso	-€ 1.422,00	-€ 720,00	-€ 2.142,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00		€ 1.500,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 79.078,00	€ 39.280,00	€ 118.358,00
IVA 22%	€ 17.397,16	€ 8.641,60	€ 26.038,76
Totale generale dell'opera	€ 96.475,16	€ 47.921,60	€ 144.396,76

2. di approvare l'atto di sottomissione prot. n. 9770 del 10/07/2020 con il quale la ditta appaltatrice "Emiliana Asfalti con sede in Via Grande 770 San Felice Sul Panaro (Mo) – P.I. 01044110367" dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. del ed in particolare con lo stesso ribasso dell'1,80%
3. di impegnare la somma di € 47.921,60 (di cui € 39.280,00 per lavori e € 8.641,60 IVA 22%) a favore della ditta Emiliana Asfalti con sede in Via Grande 770 San Felice Sul Panaro (Mo) – P.I. 01044110367, con imputazione al capitolo 28111-703-2020 "Manutenzione straordinaria delle strade" P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2020;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"- "Bandi di gara e contratti".

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente