



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 356 DEL 12/11/2020

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: EVENTI SISMICI 2012 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA PER MODENA 7 – BOMPORTO - (CUP: H61H14000110002 – CIG: 7573443ADD) - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. PROVVEDIMENTI.

il Responsabile dell'Area

Visti

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale Protocollo N.0014627/2020 del 01/10/2020 valido dal 01/10/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate,

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione" per il periodo 2020-2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi art.175 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'anno 2020 ai sensi degli art. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 14.09.2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020.

Richiamate

- la Determinazione n. 380 del 27/11/2014 con la quale è stato conferito incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente gli interventi di miglioramento sismico della sede comunale in via per Modena 7 – Bomporto allo studio Archliving S.r.l. con sede in Ferrara (FE);

Accertato

- che il progetto esecutivo redatto ad oggetto “Programma delle opere pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2013, Piani annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università (n. Ordine 2919) – Interventi di miglioramento sismico della sede comunale in via per Modena, 7 - Bomporto” è stato depositato agli atti del comune in data 25/01/2016 con il numero 1132 di protocollo;
- che il progetto in esame ha ottenuto il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dalla Commissione congiunta, istituita dal Commissario delegato con l’ordinanza n. 53 del 30/04/2013 e s.m.i. in data 06/06/2016 con prot. n. CR.2016.0030302;

Accertato altresì

- che è stata trasmessa documentazione integrativa in risposta alle prescrizioni contenute all’interno del parere della Commissione Congiunta inerente il progetto esecutivo degli interventi relativi all’immobile in oggetto, con prot. n. CR.2017.0008886 del 07/03/2017 dal Commissario Delegato e trasmessa al Servizio in data 22/03/2017 con nota prot. n. CR.2017.0010986;
- che con riferimento al suddetto progetto è stata inviata da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, con nota del 21/04/2017 prot. n. PG.2017.0305792, e i relativi elaborati sono stati depositati agli atti del Servizio con prot. n. CR.2017.0021378 del 20/06/2017 e con prot. n. CR.2017.0024457 del 12/07/2017;
- che lo stesso Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ha rilasciato l’autorizzazione sismica preventiva con determinazione n. 14275 del 13/09/2017;
- che il MiBACT ha rilasciato autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in data 22/08/2017 prot. 19222 in merito ai lavori in oggetto;
- che è stata rilasciata l'attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell’art. 5 comma 13 del Regolamento (D.G.R. 1058/2017 – Allegato “E”) con atto emesso dalla Regione Emilia Romagna ed assunto al protocollo del Comune in data 06/10/2017 con il n. 4138 di protocollo;

Richiamate

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 204 del 19/07/2018 ad oggetto “Eventi sismici 2012 – “Lavori di miglioramento sismico della sede comunale in via per Modena, 7 - Bomporto – Approvazione progetto esecutivo, indicazione delle procedure di scelta del contraente e determina a contrarre” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, agli atti d’archivio del Comune di Bomporto, il cui quadro economico ammonta ad € 1.013.164,93 del quale € 742.871,04 per lavori a base d’asta, € 46.798,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso Iva nella misura del 10,00 %, ed € 223.495,61 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- la Determinazione n. 412 del 14/12/2018, in seguito a gara d'appalto, è stato disposto di aggiudicare l'appalto dei lavori per gli “Interventi di miglioramento sismico della sede comunale in via per Modena, 7 – Bomporto (CUP H61H14000110002 - CIG7573443ADD)” all'operatore economico CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLI Soc. Coop. Con sede legale in via C. di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini (RN), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 63,36 su 100, come si rileva dal verbale della seduta di gara (prot. 18375/2018), definendo l'importo dell'appalto in netti € 736.851,19 di cui € 690.052,91 per i lavori (al netto del ribasso del 7,11% offerto) ed € 46.798,28 per oneri specifici dovuti

all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a. nella misura del 10%;

- il contratto d'appalto Rep. 10168 del giorno 01 aprile 2019, registrato in Modena in data 08/04/2019 al n. 5269, con la ditta CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLI Soc. Coop. con sede legale in via C. di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini (RN), per l'importo complessivo di € 736.851,19 IVA esclusa, al netto del ribasso dello 7,11%, di cui € 690.052,91 per lavori ed € 46.798,28 per oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta.

Accertato che

- che durante lo svolgimento delle lavorazioni e grazie alle estese opere di demolizione, necessarie a scoprire le strutture portanti su cui effettuare gli interventi di miglioramento sismico, la Direzione Lavori, la Stazione Appaltante e l'Impresa Esecutrice, hanno potuto approfondire e meglio valutare le condizioni ed il contesto del fabbricato; tale caratterizzazione minuziosa non poteva essere fatta in fase progettuale, perché i sondaggi conoscitivi passano attraverso controlli a campione e ispezioni puntuali e limitate, secondo le quantità definite dalla normativa vigente;
- per perseguire la finalità di adattare al meglio il progetto alla reale morfologia dell'edificio, si è resa indispensabile una variante in corso d'opera che tenesse conto di questi nuovi aspetti progettuali;
- che in corso d'opera l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno inserire un ulteriore servizio igienico al piano rialzato e modificare la destinazione d'uso del sottotetto per l'inserimento dell'archivio storico comunale attualmente collocato in locali in convenzione in scadenza sottoscritta con il Comune di Modena.

Richiamata la determina n° 248 del 01/09/2020 che disponeva:

1. di approvare in linea tecnica le scelte progettuali necessarie alla prosecuzione dei lavori e alla realizzazione di quanto richiesto dalla nuova amministrazione sommariamente riassumibili in:
 1. modifica degli interventi previsti agli impalcati e alla copertura con articolare attenzione al 1° impalcato;
 2. realizzazione della nuova bussola d'ingresso e modifica dell'ascensore, dovute alla modifica della quota del primo impalcato;
 3. realizzazione del nuovo bagno al piano rialzato richiesto nuova Amministrazione;
 4. modifica della distribuzione degli uffici disposta dalla nuova Amministrazione rispetto a quanto decretato dalla precedente;
 5. cambio delle destinazioni d'uso dei locali sottotetto, con l'inserimento del locale archivio che comporta anche modifiche a livello impiantistico e dei materiali per adempiere alle disposizioni normative in ambienti con elevato carico d'incendio;e meglio descritti nella perizia di variante assunta agli atti e trasmessa alla Regione Emilia Romagna;
2. di prendere atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi citati negli elaborati di variante depositati agli atti, la Direzione Lavori stabilisce ulteriori 25 gg naturali consecutivi e di riconoscere ulteriori 15 giorni per la conclusione delle procedure amministrative necessarie all'emissione della Congruità tecnica economica da parte della Struttura tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna, ridefinendo la data di fine lavori per il giorno 13 ottobre 2020;
3. che nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi e contabili di approvazione della variante non ancora conclusi i lavori potrebbero essere sospesi;
4. omissis...
5. omissis...

Dato atto

dalla perizia di variante suddetta risulta il seguente quadro economico di raffronto rispetto al quadro economico del progetto approvato:

FENICE - Q.T.E. relativo al finanziamento assegnato dal Commissario - Intervento n. 2919									
	FINANZIAMENTO REGIONALE		CO-FINANZIAMENTO ASSICURAZIONE		CO-FINANZIAMENTO FONDI PROPRI		TOTALE		
	PROGETTO	VARIANTE	PROGETTO	VARIANTE	PROGETTO	VARIANTE	PROGETTO	VARIANTE	
Lavori	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro
Importo lavori soggetti a ribasso		€ 425.469,91	€ 262.516,92	€ 291.895,29	€ 77.072,10	€ 99.255,96	€ 740.780,97	€ 816.631,16	
- Ribasso di gara - 7,119%	€ -28.524,61	€ -30.250,91	€ -18.965,10	€ -20.793,76	€ -5.475,83	€ -7.097,81	€ -42.963,33	€ -58.062,48	
Oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altri oneri		€ 42.887,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 40.287,24	€ -	€ 243.653,82	€ 271.141,53	€ 5.511,04	€ 46.798,28	€ 49.398,24	
Totale Lavori	€ 412.952,58	€ 438.106,20	€ 243.653,82	€ 271.141,53	€ 76.105,31	€ 98.719,19	€ 734.969,72	€ 807.946,92	
Somme a disposizione	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro	Costo In Euro
IVA sui lavori 10%	€ 41.295,26	€ 43.810,62	€ 24.365,38	€ 27.114,15	€ 7.610,33	€ 9.871,92	€ 73.496,97	€ 80.796,65	
Spese tecniche (max 10% di totale Lavori di progetto - Spese di cui agli artt. 50, 92, 93 del codice o Spese tecniche e amministrative per i Consorzi di Bonifica)	€ 44.147,72	€ 46.835,71	€ 28.068,75	€ 26.230,72	€ -	€ 1.838,03	€ 72.216,47	€ 74.904,46	
Contributi spese tecniche (onpaa) 1,4%	€ 1.765,91	€ 1.498,74	€ 830,86	€ 830,86	€ -	€ -	€ 2.598,77	€ 2.331,60	
IVA spese tecniche + contributi (onpaa) 1,22%	€ 10.101,00	€ 8.572,81	€ 5.303,34	€ 5.319,97	€ -	€ -	€ 16.424,33	€ 14.481,78	
Imprevisti (max 10% di totale Lavori)	€ 44.147,72	€ 8.743,12	€ 20.807,34	€ -	€ -	€ 404,37	€ 64.875,06	€ 9.147,49	
IVA sugli imprevisti 10%	€ 4.414,77	€ 874,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.414,77	€ 874,31	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 7.581,51	€ 7.581,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.581,51	€ 7.581,51	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e articolo 93 del codice (max 2% di totale Lavori)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e articolo 93 del codice per soggetti attuatori che non siano Enti Pubblici (max 0,7% di totale Lavori)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi (onpaa...) per spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e articolo 93 del codice per soggetti attuatori che non siano Enti Pubblici 0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
IVA spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e articolo 93 del codice per soggetti attuatori che non siano Enti Pubblici + contributi (onpaa...) 0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per attività tecnico amministrative per soggetti attuatori che non siano Enti Pubblici (max 1,5% di totale Lavori)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese tecniche e amministrative per i Consorzi di Bonifica (max 10% di totale Lavori)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altro	€ 375,00	€ 375,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 375,00	€ 375,00	
Spese da recuperare (importo immesso e sottratti dai totali)	€ 32.485,95	€ 42.842,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.485,95	€ 42.842,29	
Totale Somme a disposizione	€ 190.269,04	€ 185.154,42	€ 80.437,67	€ 60.096,70	€ 7.610,33	€ 12.114,33	€ 278.536,04	€ 278.546,44	
Totale Generale	€ 603.240,62	€ 603.240,62	€ 324.291,49	€ 331.238,24	€ 85.913,65	€ 110.833,51	€ 1.013.445,76	€ 1.045.512,36	

Preso atto

- del "NULLA OSTA ALLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento (D.G.R. 2059/2019 e Ordinanza 31/2019 – Allegato "E") rilasciato dalla Struttura tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna di cui al Protocollo N.0015273/2020 del 12/10/2020 su cui si legge:

.....

Rilevato inoltre, che le opere in variante per le quali si richiede il contributo rientrano fra gli interventi ammissibili a finanziamento, con le seguenti eccezioni ed osservazioni:

- La lavorazione n. 310 A09.11.054.a – "controsoffitto antincendio" di importo pari ad €4.037,38 (al lordo del ribasso d'asta), ascrivibile alla modifica di destinazione d'uso del locale sottotetto, non è stata ammessa a finanziamento stante la mancanza di rispondenza agli obiettivi fissati dal Regolamento.

Per quanto sopra, l'importo delle lavorazioni di variante, ammesse a contributo, risulta pari ad €421.432,53 (al lordo del ribasso d'asta) a cui si aggiungono € 42.887,20 per oneri della sicurezza non ribassabili. Ai sensi dell'art.11 comma 7 il contributo per le prestazioni tecniche attinenti l'intervento di miglioramento sismico risulta rimodulato in € 46.431,97 al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

Considerato, inoltre, che nello stesso quadro economico residuano complessivamente €47.371,39 di economie di gara, oltre ad € 9.617,43 per imprevisti, che torneranno a disposizione del Commissario Delegato, a meno di ulteriori variazioni.

Dato atto che

- alla luce di quanto sopra la variante proposta corrisponde ad un incremento dei lavori a favore dell'impresa aggiudicataria al netto del ribasso d'asta di € 80.362,92 di cui €73.057,20 per lavori e € 7.305,72 per IVA, finanziati in parte con somme a disposizione nel quadro economico generale iniziale dell'opera e in parte con nuovi fondi Comunali stanziati in virtù delle richieste avanzate dalla nuova Amministrazione:
 - quanto ad € 23.543,62 con fondi Regionali;
 - quanto ad € 30.016,48 con fondi derivanti da risarcimenti assicurativi;
 - quanto ad € 26.802,82 con nuovi fondi Comunali;
- nello specifico tale incremento risulta finanziato nel Bilancio corrente, come di seguito indicato:
 - quanto ad € 23.543,62 al cap. 21514-760-2018 "Spese contabilità gestione emergenza regionale parte capitale (E4097)" P.d.C. 2.02.01.09.000;

- quanto ad € 30.016,48 al cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E Cap. 4151/000/2014)" (I= 00364/2018) P.d.C. 2.02.01.99.999;
- quanto ad € 26.802,82 al cap. 21589-703-2020 "VARIANTE ARCHIVIO MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE VIA PER MODENA 7 - (FINANZ. CON AVANZO INVESTIMENTI 2019 = 60.000,00 NEL CORSO ANNO 2020) P.d.C. 2.02.01.09.019 ;

Vista

- la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;

Rilevato

- che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - CUP: H61H14000110002;
 - CIG: 7573443ADD.

Accertato

- che il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

Visti

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici" così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto del "NULLA OSTA ALLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento (D.G.R. 2059/2019 e Ordinanza 31/2019 – Allegato "E") rilasciato dalla Struttura tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna di cui al Protocollo N.0015273/2020 del 12/10/2020;
2. richiamata la determina n° 248 del 01/09/2020, che approvava la variante in linea tecnica, di riconoscere che stessa corrisponde ad un incremento dei lavori a favore dell'impresa aggiudicataria al netto del ribasso d'asta di € 80.362,92 di cui €73.057,20 per lavori e € 7.305,72 per IVA finanziati in parte con somme a disposizione nel quadro economico

generale iniziale dell'opera e in parte con nuovi fondi Comunali stanziati in virtù delle richieste della nuova Amministrazione:

- quanto ad € 23.543,62 con fondi Regionali;
 - quanto ad € 30.016,48 con fondi derivanti da risarcimenti assicurativi;
 - quanto ad € 26.802,82 con nuovi fondi Comunali;
3. di impegnare € 80.362,92 a favore dell'impresa aggiudicataria CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLI Soc. Coop. con sede legale in via C. di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini (RN) p.iva 01685300400, che trova copertura nel Bilancio corrente, come di seguito indicato:
- quanto ad € 23.543,62 al cap. 21514-760-2018 "Spese contabilità gestione emergenza regionale parte capitale (E4097)" (I=00363/2018) P.d.C. P.d.C. 2.02.01.09.000 RRPP del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad € 30.016,48 al cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E Cap. 4151/000/2014)" (I= 00364/2018) P.d.C. 2.02.01.99.999 RRPP del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad € 26.802,82 al cap. 21589-703-2020 "VARIANTE ARCHIVIO MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE VIA PER MODENA 7 - (FINANZ. CON AVANZO INVESTIMENTI 2019 = 60.000,00 NEL CORSO ANNO 2020) P.d.C. 2.02.01.09.019 del Bilancio di previsione per l'anno 2020, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente